

Beschlussvorlage

Amt:	Abteilung I	Datum:	07.12.2022
Bearbeiter:	Lea Lohse	Vorlage Nr.:	2022/192/1

Beratungsfolge	Status	Termin	Behandlung
Verwaltungsausschuss	N	20.12.2022	Vorberatung
Rat	Ö	20.12.2022	Entscheidung

Betreff:

Containerübergangslösung an der Grundschule Bockhorn

Schilderung der Sach- und Rechtslage

Unter Bezugnahme auf die Vorlage 2022/192 wurde in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 06.12.2022 seitens der Ratsmitglieder die Bitte geäußert, die Kosten für die Miete von Containern für die Übergangslösung an der Grundschule Bockhorn dem Kauf von Containern in einer eigenen Beschlussvorlage gegenüberzustellen.

Der Kollege Jürgen Wilken aus der Bauabteilung hat die monatlichen Mietpreise für zwei Klassen einschließlich Sanitärbereich und Flur in Containerform ermittelt. Inklusive einmaligem Auf- und Abbau der Anlage belaufen sich die monatlichen Mietpreise auf ca. 4.000,00 €. Dem gegenüber beläuft sich der Kaufpreis für eine solche Containeranlage inklusive einmaligem Aufbau auf ca. 200.000,00 €.

Bei einem Übergangszeitraum von vier Jahren würden der Gemeinde Bockhorn Mietkosten in Höhe von ca. 192.000,00 € entstehen. Bei einer darüber hinausgehenden Standdauer der Container würde sich der Kauf bereits rechnen.

Die Anschlusskosten für Strom, Wasser, Datenleitung etc. liegen bei ca. 25.000,00 €.

Eine Kostenaufstellung ist dieser Beschlussvorlage als Anlage beigelegt.

Finanzielle Auswirkungen

Mietkosten: ca. 4.000,00 € / Monat

Kaufpreis: ca. 200.000,00 €

Beschlussvorschlag

Für die Übergangslösung an der Grundschule Bockhorn sollen die Container gemietet / gekauft werden.

Krettek
Bürgermeister

Anlagen

Kostenaufstellung vom 28.11.2022