

Kindergarten Grabstede

Lieferung und Montage von 7 temporären Containern für eine zusätzliche Kindergartengruppe

Mietkosten 2023 (August – Dezember)	2.521,61 * 5 Monate	12.608,05 €
Mietkosten 2024 für 12 Monate geschätzt	2.521,61 * 12 Monate	30.259,32 €
Mietkosten 2025 für 7 Monate geschätzt	2.521,61 * 7 Monate	17.647,42 €
Mietkosten 2025 für 5 Monate geschätzt	2.159,85 * 5 Monate	10.799,25 €

Miete von August 2023 – Dezember 2025	Mietkosten gesamt	71.314,04 €

Einmalkosten:

Antransport und Montage der Container	geschätzt	3.000,00 €
Demontage und Abtransport der Container	geschätzt	3.000,00 €
Endreinigung nach Mietende	geschätzt	500,00 €
Liefern und auslegen von Betonplatten	geschätzt	2.000,00 €
Statik, Wärmeschutznachweis, Bauantrag	geschätzt	1.500,00 €

Container - Anschlusskosten:

Elektroarbeiten von HA-Raum zum Container	geschätzt	5.000,00 €
Wasser und Abwasserleitung herstellen	geschätzt	5.000,00 €
Pflaster aufnehmen, 25 m Versorgungsgraben herstellen, Graben schließen u. pflastern	geschätzt	3.000,00 €
Blitzschutzarbeiten	geschätzt	2.000,00 €
Brandschutzkonzept	geschätzt	4.500,00 €
Zwischenbau aus Leichtbau herstellen	geschätzt	20.000,00 €
Wände und Dach mit Fenster u. Tür		
Dämmung Beleuchtung		
Neue Holzhütte als Ersatz liefern u. montieren	geschätzt	3.000,00 €
für Außenspielgeräte		
Unvorhersehbares	geschätzt	5.000,00 €

	Einmalkosten gesamt	57.500,00 €

Baureifmachung durch Bauhof und Hausmeister:

Spielgeräte, Spielhütte und Zäune umsetzen,
abgängige Holzhütte demontieren u. entsorgen,
Überdachung Sandkiste demontieren und neu aufstellen.
Krippenspielplatz herrichten usw.
Mülltonnenplatz einrichten

Aufgestellt 15.03.2023
Gemeinde Bockhorn
Jürgen Wilken / Arno Frerichs

Stephan Haaken

Von: Arno Frerichs
Gesendet: Donnerstag, 16. März 2023 09:43
An: Stephan Haaken
Cc: Jürgen Wilken
Betreff: Kosten Container Kiga Grabstede
Anlagen: Kostenzusammenstellung 15.03.2023.docx

Moin Stephan,

in der Anlage die Aufstellung der Kosten für eine Containerlösung an der Kita Grabstede.

Mietkosten habe ich mal bis Ende 2025 zusammengestellt.

Die Einmalkosten haben wir zum Teil selbst ermittelt bzw. durch die Firma BauCon ermitteln lassen.

Kauf einer Containeranlage (mit 7 Container) ist mit ca. 185.000,00 € zu kalkulieren. Angebot (Firma BauCon) liegt vor.

Mit freundlichen Gruß

Dipl.-Ing A. Frerichs
Bauamt

Gemeinde Bockhorn
Am Markt 1
26345 Bockhorn

Tel.: 04453 – 708-29
a.frerichs@bockhorn.de